

質問回答書

平成29年9月13日

件名 大野消防署空調機更新工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		屋外部撤去部分は、斜線部の配管でよいのですか。(実線のチラー、タンクの撤去は含まれないですか。)	宜しい。 実線のチラー、タンクの撤去は含まない。
2		屋外電源関係のBOXはSUS製ですか、鋼板製ですか。	鋼板製です。
3		電気図のL2はP2ではないですか。	L2はP2ではない。 P2は図面番号「E-02」内の分電盤付近に表記してあります。 L2は既設分電盤で今回は改修予定なし。
4		2Fの壁部分ダイヤモンドを空ける時に天井開口、復旧部分も見えますか。また、点検口設置は。	機械設備の方で「配管設置等の為の天井開口・脱着」をしています。
5		ファンコイル撤去となっておりますが、今回の新設機器、配管が干渉する部分を撤去すると考えて宜しいのでしょうか。	宜しい。