

質問回答書

令和6年5月8日

件名 6庁舎外壁・屋上防水工事(波崎消防署)

番号	図面番号等	質問	回答
1	A-11,12,17,18	塩ビ軒樋撤去して、軒樋塩ビ製120角・支持金物ステンレス新設とあり見積りに含めますか。ご教示をお願いします。	お見込みのとおり。
2	A-07,13	堅樋塩ビVPφ100は犬走り等での接続はジョイント工法でよろしいですか。ご教示をお願いします。	ジョイント工法も可能とする。
		また、玄関の縦樋工事において天井アルミスパンドリル取外し及び復旧が必要になります。ご教示をお願いします。	お見込みのとおり。
3	A-10,12	タテ型ヨコ型ルーフトレーン撤去跡防水モルタル仕上げの見積を入れてよろしいですか。ご教示をお願いします。	お見込みのとおり。
4	A-14	外壁調査は、モザイクタイル貼りは、除外ですか またRC打放下地でクラック・欠損が増加分は、追加工事扱いですが、ご教示をお願いします。	モザイクタイルは除外。 追加部分については工事費に含まれるものとする。
5	A-13	訓練棟外壁に、数字・線・丸模様がありどのような仕様にされますか。追加工事扱いでしょうか。ご教示をお願いします。	既存と同様とし工事費に含まれるものとする。
6	A-12	訓練棟22の床は緑色塗り現況にあり1500φ丸及び帯線赤ペンキとあります、どのような仕様になりますか。ご教示をお願いします。	1500φ丸については誤り。帯線部分は既存と同様とする。
7	A-19,20,21,22	アルミドア撤去に伴い床モルタル仕上げ及び床長尺塩ビシート張りが必要となります。ご教示をお願いします。	必要となり、工事費に含まれるものとする。
8	A-10,12,18,22	トップライト撤去に伴い、新規トップライト900×900及びマンホール角型600×600にモルタル仕上が必要になります。ご教示をお願いします。	必要となり、工事費に含まれるものとする。